



## **RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**

### **CUP: I64H15000580001**

#### **Informazioni generali**

**Titolo Progetto:**

SCUOLA PRIMARIA:  
MIGLIORAMENTO  
STRUTTURALE, RIDUZIONE  
DELLE EMISSIONI E USO  
RAZIONALE DELL'ENERGIA

**Annotazioni:**

#### **Classificazioni comuni**

**Settore:**

-

**Tipo finanziamento/Spazi  
Finanziari:**

-

**Generatore entrate:** -

**Tipo intesa:**

-

**Legge obiettivo:**

-



## **Strumento attuativo**

**Strumento attuativo:**

## **Localizzazione geografica del progetto**

---

## **Coordinate di georeferenziazione del progetto**

---

## **Soggetti correlati ai progetti**

---



## Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Altro pubblico	€ 49,00	ALTRO		N	3° 2018
Stato altri provvedimenti	€ 569.951,00	ALTRO		N	3° 2018
<b>Totale:</b>	<b>570.000,00</b>				

## Impegni

---

## Pagamenti



Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note	Trimestre
05/09/2016	PAGAMENTO	€ 2.156,96			3° 2018
05/09/2016	PAGAMENTO	€ 8.039,50			3° 2018
05/08/2016	PAGAMENTO	€ 165.000,00			3° 2018
05/09/2016	PAGAMENTO	€ 6.820,00			3° 2018
05/04/2017	PAGAMENTO	€ 3.217,00			3° 2018
05/09/2016	PAGAMENTO	€ 768,60			3° 2018
05/08/2016	PAGAMENTO	€ 69.520,00			3° 2018
05/04/2017	PAGAMENTO	€ 110.330,00			3° 2018
05/04/2017	PAGAMENTO	€ 17.160,06			3° 2018
05/09/2016	PAGAMENTO	€ 2.815,12			3° 2018
	<b>Totale:</b>	<b>385.827,24</b>			

## Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 242.502,44	3° 2018
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 258.560,72	3° 2018
Effettiva	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 181.439,28	3° 2018
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 181.439,28	3° 2018



Effettiva	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 128.394,17	3° 2018
Prevista	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 130.000,00	3° 2018

## **Economie**

---

## **Piano dei Costi**

---

## **Ribassi d'asta**

---

## **Indicatori Core**



---

**Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---

**Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

---

**Iter procedurale del progetto**

---

**Revoche/Rinunce**



---

**Sospensioni**

---

**Stato Avanzamento Lavori**

---